

**Сведения об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение государственного задания  
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"**

СВОД

на 01.01.2012г.

Код бюджетной классификации	Код стр.	Утверждено сметных назначений на отчетную дату руб.	Исполнено руб.	Отклонение показателя исполнения от планового показателя		
				сумма, руб.	% исполнения	причины отклонений
1	2	3	4	5		6
<b>1. Доходы</b>	<b>010</b>	<b>3 774 078 100,00</b>	<b>3 774 078 100,00</b>	<b>0,00</b>		
из них :						
180		759 178 300,00	759 178 300,00	0,00		
180		123 137 400,00	123 137 400,00	0,00		
180		2 891 762 400,00	2 891 762 400,00	0,00		
<b>2. Расходы</b>	<b>200</b>	<b>3 774 078 100,00</b>	<b>2 807 204 776,73</b>	<b>-966 873 323,27</b>		
из них :						
211		1 455 198 978,00	1 282 462 043,90	-172 736 934,10	88,13	в связи с задержкой ввода в эксплуатацию общежития по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маковского, 2 и Московская обл., Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 1, кор. 6
212		2 917 050,00	2 379 173,90	-537 876,10	81,56	в связи с тем, что численность совместителей не предоставивших справки на получение компенсации на литературу выше плановой
213		435 121 655,00	237 269 211,55	-197 852 443,45	54,53	за счет экономии средств по отчислениям в страховые фонды
221		22 855 300,00	22 294 885,51	-560 414,49	97,55	
222		300 000,00	293 955,00	-6 045,00	97,99	
223		187 068 180,00	72 464 174,26	-114 604 005,74	38,74	в связи с задержкой ввода в эксплуатацию общежития по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маковского, 2 и Московская обл., Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 1, кор. 6

224		3 528 800,00	1 988 298,88	-1 540 501,12	56,34	в связи с передачей арендуемых нежилых помещений по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д.12, стр. 1 и нежилых помещений по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18, стр.1 в оперативное управление НИУ ВШЭ
225		698 968 945,00	385 144 389,53	-313 824 555,47	55,10	1. Средства в сумме 217,5 млн. рублей поступили на счет НИУ ВШЭ 23.12.2011г., что привело к сдвигу сроков проведения аукционов и заключения договоров. 2. Задержка исполнения проектных работ привело к сдвигу сроков проведения аукционов на проведение капитальных работ по адресу: г. Москва, ул. Шаболовская, д.28; г. Москва, Измайловское ш., д.44, стр.2; г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17
226		562 081 120,00	464 497 814,63	-97 583 305,37	82,64	в связи с задержкой сроков исполнения проектных работ и за счет экономии средств по отчислениям в страховые фонды
262		5 997 972,00	5 898 174,95	-99 797,05	98,34	
290		214 156 900,00	170 424 058,96	-43 732 841,04	79,58	в связи с тем, что средства субсидии поступили на счет НИУ ВШЭ 28.08.2011 г., выплата стипендий частично была произведена за счет средств от приносящей доход деятельности
310		146 571 000,00	124 754 988,18	-21 816 011,82	85,12	в связи с задержкой ввода в эксплуатацию общежития по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маковского, 2 и Московская обл., Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 1, кор. 6
340		39 312 200,00	37 333 607,48	-1 978 592,52	94,97	за счет экономии по конкурсным процедурам

Руководитель

*Юдина Е.М.*

Юдина Е.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финан.эконом.службы

*Захарова Ю.В.*

Захарова Ю.В.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

*Андрианова И.Н.*

Андрианова И.Н.

(расшифровка подписи)

